



Inwestycja: Termomodernizacja hali produkcyjnej obiektu 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3.
 Inwestor: OBRUM Sp. z o. o. Gliwice
 Projektant: PROGRESSUS Katowice

FORMULARZ ZIP/1/ 2022 z dnia 30.05.2022

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ PROJEKTOWĄ

SPORZĄDZAJĄCY ZIP: (imię, nazwisko, firma)	BRANŻA / ZAKRES ROBÓT	OKREŚLENIE (Projekt, nr rysunku, lokalizacja, itp)
Kamil Piwowarczyk EKOMAXBUD Sp. z o. o	Pokrycia dachowe – izolacja dachu	Projekt budowlany – część opisowa strona nr. 23

ZAPYTANIE:

Prośba o zmianę systemu izolacji dachu :

Zaprojektowano – izolacja z płyt styropianowych dwie warstwy : Styropian EPS-100 o grubości 100 mm (układany mijankowo względem EPS-70),
 Styropian EPS-70 o grubości 150 mm

Proponowany materiał zamienny:

Płyty TermPir Al – gr. 140 mm układane w systemie jednowarstwowym o współczynniku U= 0,15

EKOMAXBUD Sp. z o. o.
 ul. Krasieckiego 3
 42-693 Krupski Młyn
 NIP 6452567205

załączniki: NIE / TAK szt. 2 *)

Prezes Zarządu

30.05.2022

Kamil Piwowarczyk

(data i podpis sporządzającego ZIP)

data wpłynięcia zapytania do INSPEKTORA <u>30.05.2022</u> <u>Jacek Kiet</u>	data wpłynięcia zapytania do PROJEKTANTA
--	--

ODPOWIEŹ PROJEKTANTA:

Zaproponowana zmiana nie spowoduje zwiększenia obciążenia na konstrukcję. Wykazana zgodność na wypracowane zaproszenie zmiany.

Dom-g 01

Szacunkowy koszt wprowadzonego rozwiązania _____

załączniki: NIE / TAK szt. _____ *)

(data i podpis Projektanta udzielającego odpowiedzi)

data wpłynięcia odpowiedzi do INSPEKTORA	Zatwierdzenie INWESTORA do realizacji (data i podpis)	Zatwierdzenie INSPEKTORA do realizacji (data i podpis)	data wpłynięcia odpowiedzi do WYKONAWCY

Uwagi : _____

*) niepotrzebne skreślić