



Inwestycja: **Termomodernizacja hali produkcyjnej obiektu 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3.**
Inwestor: **OBRUM Sp. z o. o. Gliwice**
Projektant: **PROGRESSUS Katowice**

FORMULARZ ZIP/8 / 2022 z dnia 12.09.2022 r.

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ PROJEKTOWĄ

SPORZĄDZAJĄCY ZIP: (imię, nazwisko, firma) Kamil Piwowarczyk	BRANŻA / ZAKRES ROBÓT Konstrukcyjno - budowlana	OKREŚLENIE (Projekt, nr rysunku, lokalizacja, itp) Rysunek II -8
--	--	---

ZAPYTANIE:

Stwierdzono kolizję podczas montażu blachy trapezowej na istniejącą konstrukcję hali.

Po demontażu istniejącej polaci dachowej, na istniejących dźwigarach stwierdzono wystające pręty, które powodują klawiszowanie blach. Proponujemy zastosowanie dodatkowego płaskownika 10 mm x 20 mm.

załączniki: NIE / TAK szt. 3 *)

EKOMAXBUD Sp. z o. o.
ul. Krasickiego 3
42-693 Krupski Młyn
NIP 6452567205

12.09.2022 r.

Prezes Zarządu

Kamil Piwowarczyk

(data i podpis sporządzającego ZIP)

data wpłynięcia zapytania do INSPEKTORA	data wpłynięcia zapytania do PROJEKTANTA
---	--

ODPOWIEDŹ PROJEKTANTA:

Zaproponowane rozwiązanie jest poprawne i wyrażam na nie zgodę.

Szacunkowy koszt wprowadzonego rozwiązania _____

załączniki: NIE / TAK szt. _____ *)

09/13/2022

dr inż. Rafał Domagała
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. Stk/5845/PW8kb/15

(data i podpis Projektanta udzielającego odpowiedzi)

data wpłynięcia odpowiedzi do INSPEKTORA	Zatwierdzenie INWESTORA do realizacji (data i podpis)	Zatwierdzenie INSPEKTORA do realizacji (data i podpis)	data wpłynięcia odpowiedzi do WYKONAWCY
--	---	--	---

Uwagi : _____

*) niepotrzebne skreślić